

برنامه زمانبندی ساختمان اصلی (اسکلت آجری) پروژه :

کار فرما : اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان نام پیمانکار : شماره قرارداد : تاریخ شروع قرارداد تاریخ تحویل زمین :

ردیف	شرح عملیات	پیشرفت فیزیکی	ماه :																																											
			ماه دوم				ماه سوم				ماه چهارم				ماه پنجم				ماه ششم				ماه هفتم				ماه هشتم				ماه نهم				ماه دهم				ماه یازدهم				ماه دوازدهم			
			هفته				هفته				هفته				هفته				هفته				هفته				هفته				هفته				هفته				هفته							
۱	۲	۳	۴	۱	۲	۳	۴	۱	۲	۳	۴	۱	۲	۳	۴	۱	۲	۳	۴	۱	۲	۳	۴	۱	۲	۳	۴	۱	۲	۳	۴	۱	۲	۳	۴	۱	۲	۳	۴	۱	۲	۳	۴			
۱	تجهیز کارگاه																																													
۲	پیاده کردن نقشه ، پی کنی و پی سازی																																													
۳	اجرای فونداسیون بطور کامل																																													
۴	کرسی چینی ، پلاستر ، عایق کاری مسنی																																													
۵	آجر کاری طبقه همکف																																													
۶	اجرای شناژ بتنی ، سقف تیرچه و بلوک همکف																																													
۷	آجر کاری طبقه اول و سر پله بطور کامل																																													
۸	اجرای شناژ بتنی ، سقف تیرچه و بلوک طبقه اول																																													
۹	شیب بندی پشت بام																																													
۱۰	آسفالت ، قیر و گونی ، ایزوگام																																													
۱۱	نما سازی																																													
۱۲	بند کشی نما (داربست فلزی - قرنیز)																																													
۱۳	بلو کاژ و بتن مگر																																													
۱۴	فرش کف (موزائیک - سنگ پله - کف پنجره)																																													
۱۵	اجرای سنگ پلاک دیوارها ، قرنیز																																													
۱۶	اندود خاک گچ و بدنه و سقف ، سفید کاری																																													
۱۷	تهیه و نصب درب و پنجره فلزی																																													
۱۸	آهن آلات راه پله (کف پنجره - تاق زنی)																																													
۱۹	نصب درب چوبی ، براق آلات																																													
۲۰	کاشیکاری																																													
۲۱	نقاشی و رنگ آمیزی کامل ساختمان																																													
۲۲	تهیه و نصب شیشه																																													
۲۳	لوله کشی فاضلاب ، لوله کشی کالواتیژه آب ، تست شیر آلات بطور کامل																																													
۲۴	لوله کشی ، سیم کشی برق و تلفن ، نصب کلید و پریز ، نصب لامپ بطور کامل																																													
۲۵	تأسیسات مکانیک ، مه ، خانه کامل ، لوله کشی ، شوفاژ ، تمهید نصب																																													

امضاء ناظر پروژه :

امضاء پیمانکار :

به استناد بند ب ماده ۱۸ شرایط عمومی پیمان تأیید می گردد. معاونت اجرایی اداره کل نوسازی مدارس