



با توجه به فرم بازدید ناظر از محل احداث/ تکمیل پروژه واقع در مورد پیمان و با عنایت به پیوست شماره ۵ فهرست بهاء واحد پایه رشته ابنیه و تأسیسات برقی و مکانیکی ، بدینوسیله لیست تجهیز و برچیدن کارگاه که پیمانکار متعهد به انجام آن می باشد و در اسناد پیمان باید لحاظ شود به قرار زیر اعلام می گردد .

مبلغ پیمان ریال	مدت پیمان ماه	شروع پیمان :	نرخ پیمان :	متر از زیر بنا :
ردیف	شرح	واحد/ مقدار	مبلغ پیشنهادی	ضریب بالاسری
۱	حفر حداقل ۳ حلقه چاه گمانه برابر نظر آزمایشگاه مکانیک خاک			
۲	تهیه و نصب تابلو فلزی مشخصات پروژه - تهیه دفتر نظارت کارگاهی			
۳	محوطه سازی و محصور نمودن کارگاه			
۴	تأمین و تجهیز ساختمانهای اداری و دفاتر پیمانکار			
۵	کمک هزینه تهیه غذای کارگران			
۶	تأمین لباس و لوازم ایمنی و علائم کارگاهی و جعبه کمکهای اولیه			
۷	ساخت توالت و حفر چاه فاضلاب			
۸	تأمین ساختمانهای پشتیبانی و تجهیز انبار سرپوشیده			
۹	تأمین آب کارگاه و شبکه آبرسانی			
۱۰	تأمین برق کارگاه و شبکه برق رسانی			
۱۱	تهیه و نصب و برچیدن داربست فلزی و نماسازی و توری حفاظتی روی آن			
۱۲	احداث چاه آب			
۱۳	تهیه حوضچه فلزی یا ظرفهای مخصوص زنجاب کردن آجر (زبره- نما)			
۱۴	تهیه و نصب تابلو مشخصات پروژه به ابعاد ۱۲۰×۲۰۰			
۱۵	برچیدن کارگاه			
۱۶	تأمین غذای کارمندان مهندس مشاور ، کارفرما و آزمایشگاه به استناد پیوست ۵ دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه	۰/۴٪	این مبلغ توسط اداره کل هزینه می شود.	
جمع مبلغ به عدد :		جمع مبلغ به حروف :		

امضاء ناظر

تذکرات مهم :

- این لیست در اجرای ماده ۲۰ شرایط عمومی پیمان و بعنوان یکی از شرایط خصوصی پیمان تلقی و متناسب با مراحل پیش بینی شده پیشرفت فیزیکی کار در صورت وضعیت و بصورت (الحاقی) به پیمانکار پرداخت خواهد شد.
- انجام مواردیکه اولویت آن الزامیست باید انجام پذیرد در غیر اینصورت هیچ صورت وضعیت کارکردی پرداخت نخواهد شد.
- برای تکمیل فرم به جدول راهنما که در پشت همین برگ تهیه شده است مراجعه نمایید.

امضاء کارفرما

امضاء پیمانکار

(جدول راهنمای فرم تجهیز کارگاه جهت پروژه های آموزشی)

به منظور ایجاد شیوه هماهنگ در تکمیل فرم تجهیز کارگاه جداول ذیل با توجه به مترائز زیربنا و حجم عملیات ساختمانی پیشنهاد و ارائه می گردد :

<p>جدول شماره ۱ : برای پروژه ساختمانهای آموزشی با مترائز زیربنا کمتر از ۱۰۰ مترمربع</p>
<p>ساخت توالنت با دیوار آجری و ملات ماسه سیمان یا بلوک سیمانی با کاسه توالنت چینی ، حفر چاه فاضلاب و مسقف با ایرانیت یا مشابه به ابعاد $۱/۵ \times ۱/۵$ متر انبار سیمان سرپوشیده به ابعاد حداقل زیربنا $۲/۵ \times ۳ \times ۲$ و کف حداقل ۱۰ سانتیمتر بتن مگر بالاتر از کف طبیعی تأمین آب کارگاه (حفر چاه ، منبع فلزی ، شبکه آبرسانی و) تأمین لباس و لوازم ایمنی کارگران ، تأمین علائم کارگاهی ، جعبه کمکهای اولیه تأمین برق موقت تهیه ، نصب و برچیدن داربست فلزی محوطه سازی و محصور نمودن کارگاه برچیدن تجهیزات کارگاه و حمل ضایعات به بیرون کارگاه</p>
<p>جدول شماره ۲ : برای پروژه ساختمانهای آموزشی با مترائز زیربنا بین ۵۰۰ - ۱۰۰ مترمربع</p>
<p>تهیه و نصب تابلو فلزی مشخصات پروژه ساخت توالنت با دیوار آجری و ملات ماسه سیمان یا بلوک سیمانی حداقل $۱/۵ \times ۱/۵$ متر مسقف با ایرانیت یا مشابه با کاسه توالنت چینی ، حفر چاه فاضلاب انبار سیمان سرپوشیده به ابعاد حداقل زیربنا $۲/۵ \times ۴ \times ۳$ و حداقل ۱۰ سانتیمتر بتن مگر در کف و بالاتر از کف طبیعی تأمین آب کارگاه (حفر چاه ، منبع فلزی ، شبکه آبرسانی و) تأمین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار حداقل زیربنا ۱۵ مترمربع تأمین برق موقت تأمین لباس و لوازم ایمنی کارگران ، تأمین علائم کارگاهی ، جعبه کمکهای اولیه تهیه ، نصب و برچیدن داربست فلزی محوطه سازی و محصور نمودن کارگاه برچیدن تجهیزات کارگاه و حمل ضایعات به بیرون کارگاه</p>
<p>جدول شماره ۳ : برای پروژه ساختمانهای آموزشی با مترائز زیربنا ۵۰۰ مترمربع به بالا</p>
<p>تهیه و نصب تابلو فلزی مشخصات پروژه ساخت توالنت با دیوار آجری و ملات ماسه سیمان یا بلوک سیمانی حداقل $۱/۵ \times ۱/۵$ متر مسقف با ایرانیت یا مشابه با کاسه توالنت چینی ، حفر چاه فاضلاب انبار سیمان سرپوشیده به ابعاد حداقل زیربنا $۲/۵ \times ۴ \times ۵$ و حداقل ۱۰ سانتیمتر بتن مگر در کف و بالاتر از کف طبیعی تأمین آب کارگاه (حفر چاه ، منبع فلزی ، شبکه آبرسانی و) تأمین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار حداقل زیربنا ۲۰ مترمربع تأمین و تجهیز اتاق سرپرست کارگاه حداقل زیربنا ۲۰ مترمربع تأمین برق موقت تأمین لباس و لوازم ایمنی کارگران ، تأمین علائم کارگاهی ، جعبه کمکهای اولیه تهیه ، نصب و برچیدن داربست فلزی محوطه سازی و محصور نمودن کارگاه برچیدن تجهیزات کارگاه و حمل ضایعات به بیرون کارگاه</p>
<p>جدول شماره ۴ : برای پروژه ساختمانهای آموزشی که قرارداد صرفاً اجرای تأسیسات برقی و مکانیکی می باشد</p>
<p>تأمین آب در صورت لزوم تأمین برق در صورت لزوم انبار تأمین لباس و لوازم ایمنی کارگران ، تأمین علائم کارگاهی ، جعبه کمکهای اولیه تأمین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار در صورت لزوم</p>
<p>جدول شماره ۵ : تجهیز کارگاه برای پروژه های توسعه و بهسازی و تعمیرات اساسی</p>
<p>تأمین آب و برق مصرفی تأمین لباس و لوازم ایمنی کارگران ، تأمین علائم کارگاهی ، جعبه کمکهای اولیه تهیه ، نصب و برچیدن داربست فلزی ۲۰٪ از مبلغ تجهیز کارگاه بابت تمیز کردن مدرسه ، حمل ضایعات به خارج از مدرسه و برطرف کردن آسیب های احتمالی وارد به مدرسه</p>